

# Protokoll Planungsteam 05.11.12

AJZ-Vertreter: Bidu, Jan, Tina  
 Architekten-Vertreter: Katia, Sara, Florian

A = Auftrag  
 I = Information  
 B = Beschluss

Traktanden:

- ⤴ Planning Vorschlag der Architekten
- ⤴ Sitzungsplan: Integration des Projektes
- ⤴ Landschaftsarchitekten
- ⤴ Akustiker/Ingenieuren
- ⤴ Funktionieren des Planungsteams

Art	Beschreibung	Wer, Wann
	<p><b>Planning / Vorschlag Architektenvertrag</b></p> <p><b>I</b> Die Architekten, haben ihren Vorschlag weiter ausgearbeitet. Dabei wurde das Architektenhonorar auf SFr. 342'771.00 sowie das Honorar der Ingenieuren auf SFr. 126'798.86 nach oben angepasst. Die Architekten meinen, dass diese geschätzten Summen durchaus realistisch und daher unser Projekt innerhalb des zur Verfügung stehenden Kredits umsetzbar sei.</p> <p><b>I</b> Generell kann gesagt werden, dass die Gesamtkosten(-schätzung) abgeschlossen ist und das Projekt auf rund SFr. 2'387'000 Umsetzungskosten geschätzt wird.</p> <p><b>I</b> Katia gibt uns einen ersten Vertragsvorschlag, welcher zwischen dem AJZ und den Architekten abgeschlossen werden wird. Bidu nimmt das Dokument vorerst zum provisorischen Archiv.</p>	
	<p><b>Sitzungsplan: Integration des Projektes</b></p> <p><b>I</b> Saager hat im Hinblick auf die Abklärungen, was die Integration unseres Projektes in das bestehende Esplanadeprojekt angeht, NEU vorgeschlagen zuerst „interne“ Sitzungen durchzuführen, bevor eine Sitzung mit den Landschaftsarchitekten und schliesslich dem AJZ abgehalten werden soll. Sitzungsplan wie folgt: 1. Wasmer, 2. Kuonen, 3. Saager, 4. AJZ</p>	

<b>A/B</b>	Das soweit abgeschlossene Planning wird an Saager, Wasmer und Kuonen versendet und selbige werden in Anbetracht der neuen Umstände gebeten (siehe auch Traktandum Landschaftsarchitekt), sich intern abzusprechen, einen Sitzungsplan (inkl. Termine) auszuarbeiten und uns innerhalb der nächsten zwei Wochen vorzulegen.	Sara
	<p><b>Landschaftsarchitekten</b></p> <p><b>I</b> Sarah informiert, sie hätte mehrfach versucht mit den beauftragten Landschaftsarchitekten in Kontakt zu treten, um einen ersten Sitzungstermin zu finden. Allerdings seien diese nur schwer, wenn überhaupt zu erreichen gewesen und schlussendlich wurde man vertröstet, da sich die Landschaftsarchitekten zuerst in einer Sitzung mit der Stadt zusammen absprechen wollen, bevor ein gemeinsames Treffen zustande kommen kann.</p> <p><b>I</b> Der Landschaftsarchitekt, der den Wettbewerb der Oberflächengestaltung für die Esplanade gewonnen hat, ist nicht zu erreichen.</p>	
	<p><b>Akustiker/Ingenieuren</b></p> <p><b>I</b> Bidu hat im Netz die offizielle Liste der dipl. Akustiker SGA gefunden und allen versendet. Die Sitzung hat die Liste zur Kenntnis genommen. Die Fachgebiete 2 (Lärmimmissionen, Schallausbreitung im Freien) und 4 (Bauakustik) sind für unser Bauvorhaben relevant.</p> <p>Leider befinden sich nur wenige Akustiker auf der Liste in unmittelbarer Nähe. Folgende kämen gemäss Fachgebietsspezialisierung in Frage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cosandey Laurent (BAFU &gt; leider keine beratende Tätigkeit)</li> <li>- Samuel Rütli (Basel)</li> <li>- Eco Acoustique (Lausanne) und weitere</li> </ul> <p><b>I</b> Katia meint, dass die SD Ingenieuren, welche in der Seifenfabrik ihren Sitz haben angefragt werden könnten (Sandro Albanese ist dort im Team).</p> <p><b>A</b> Das Architektenteam wird sich umhören und auf die nächste Sitzung eine Liste mit etwaigen Akustikern/Ingenieuren zusammenstellen.</p>	Architekten
	<p><b>Funktionieren des Planungsteams</b></p> <p><b>B</b> Es wird im Hinblick auf den Sitzungsplan auf das Feedback der Stadt (innerhalb der nächsten zwei Wochen) gewartet, bevor die nächste Sitzung innerhalb des Planungsteams gesetzt werden kann. Eine Sitzung vor der Planungsgruppensitzung am 10. Dezember ist sinnvoll.</p>	

Für das Protokoll: Tina Messer